

1. Подраздел 5.5 - Сети связи

№ п/п	Замечания	Основание
1	Кабельная продукция для системы автоматизации, связи и сигнализации не соответствует гл. 6, табл. 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».	ГОСТ 31565-2012, гл. 6, таблица 2
2	В текстовой части отсутствуют сведения о возможности обледенения проводов и перечень мероприятий по антиобледенению.	Постановление правительства РФ от 16.02.2008 №87, раздел III, п.36, п.п. с)
3	На проектируемых участках тепловых сетей имеются пересечения и параллельное следование с сетями связи. Необходимо определить и представить письмо о согласовании с владельцами данных сетей связи.	Гражданский кодекс РФ, ст. 760, п.2
4	Проектной документацией не представлены технические решения в соответствии с требованиями главы 5.3.5 ГОСТ Р 51558-2014 к внешним воздействиям, в частности не представлены проектные решения по обеспечению грозозащиты наружных компонентов системы охранного видеонаблюдения.	ГОСТ Р 51558-2014, гл. 5.3.5
5	Не представлены технические решения по автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования КНС.	СП32.13330.2018, п.10.3.2
6	В соответствии с п.5.21 СП484.1311500.2020 систему охранной сигнализации нельзя объединять с системой пожарной сигнализации, т.к. СПС не должна выполнять функции, не связанные с противопожарной защитой.	СП484.1311500.2020, п.5.21
7	Не предусмотрена система двусторонней связи для МГН в соответствии с п.6.5.8 СП59.13330.2020.	СП59.13330.2020, п.6.5.8
8	Не представлены технические решения по системе охранной сигнализации. Для системы охранной сигнализации необходимо предусмотреть передачу сигналов систем охранной сигнализации в местный диспетчерский пункт, центральный диспетчерский пункт и/или в службу безопасности объекта.	СП 32.13330.2018, п.10.4.7, п.10.4.9
9	Не представлены структурные схемы и планы расположения оконечного оборудования для сетей связи в соответствии с п.20 «Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87».	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87, п.20
10	Не представлены технические решения по взаимодействию СКУД с системой пожарной сигнализации в соответствии с п.7.1.3 СП484.1311500.2020.	СП484.1311500.2020, п.7.1.3
11	Не предусмотрено автоматическое закрытие быстродействующего запорного клапана на вводе топлива в соответствии с п. 12.18 СП 373.1325800.2018: - при отключении электроэнергии; - срабатывании пожарной сигнализации.	СП373.1325800.2018, п. 12.18
12	Помещение котельной не оборудовано сигнализатором залива водой пола в соответствии с п.12.22 СП373.1325800.2018.	СП373.1325800.2018, п. 12.22
13	Внесение изменений в документ электронный (ДЭ)	ГОСТ Р 21.101-2020,

№ п/п	Замечания	Основание
	выполняется путем выпуска новой версии документа с внесёнными изменениями. Внесение изменений зачеркиванием выполняется в бумажных подлинниках документов.	п.7.3.4, 7.3.7
14	Не представлены технические решения по кабельному вводу в здание.	РД 45.120-2000, п.12.7.4-6; СП134.13330.2022, п.7.2.4